

Datum 5 juli 2022

Belangrijke zaken waar ontwikkelaars rekening mee moeten houden:

- Afvalverzameling niet in openbaar gebied.
- Voorkomen dat trafo's in openbaar gebied komen (inpandig oplossen).

4. Inventariseren benodigde onderdelen om te komen tot ontwerp;

Laden & lossen detailhandel

De benodigde bevoorrading van detailhandel is nu nog niet meegenomen in het ontwerp.

Er heeft maandag 4 juli een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met vastgoedeigenaar van het winkelcentrum sinds 2019/2020. Zij zijn niet blij met de keuze voor een commerciële plint. zal bij het voortraject nagaan zodat er hier meer helderheid over is. Actie:

Planning

De bouwplaats inrichting in de Hof wordt een uitdaging. Inzicht in de planning van partijen is noodzakelijk om alles op elkaar af te stemmen. Actie:

5. Vervolgtraject;

Overleg
De 3 varianten zijn gedeeld met nog niet met Eerst verkennend overleg dinsdag 12-07 afwachten met en , voordat zaken verder worden uitgewerkt.

Uitstel bomenkap

Dit jaar zal er geen bomencompensatie plaatsvinden binnen de ring. De vergunning bomenkap zal hierdoor verlengd moeten worden. doet navraag bij OZHZ. Actie:

6. Wat verder ter tafel komt;

n.v.t.

7. Sluiting.

bedankt iedereen voor deelname en input. Volgende overleg zal eind september ingepland worden.

8. Actielijst

Datum	Actie	Wie	Status
05-07-2022	Ontwerp maken op basis van variant 2 () en variant 4 () heeft de voorkeur.		
05-07-2022	Helderheid verkrijgen in voortraject commerciële plint.		
05-07-2022	Afstemming over planningen () en ()		

Datum 5 juli 2022

05-07-2022	Navraag doen bij OZHZ i.r.t. verlenging compensatie bomen.	■	
------------	--	---	--