

Werktuigbouwkundig Onderhoud
Mazelaarsbrug

 Kunstwerknummer: : 115011
 Nummer opdracht: : 53012-00
 Jaar uitvoering: : 2023

Datum uitvoering	06 t/m 15 februari
Onderhoudsmonteur(s)	[REDACTED]
Onderhoudsmonteur(s)	[REDACTED]

Legenda: Frequentie: G = Grote beurt, K = Kleine beurt, S = Smeerbeurt / Status: G = Goed, O = Onvoldoende

2022 2023

 Freq
 Groot
 Februari

NR.	ONDERDEEL / LOOPROUTE	SMEERMIDDEL Merk / soort / type	INSTRUCTIE / INFORMATIE	Status		OPMERKING / TOELICHTING
				G	O	
1 AFSLUITBOOM 1						
1.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten		X	
1.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Olieën		X	
2 AFSLUITBOOM 2						
2.1	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten		X	
2.2	Hoofdas	Interflon, Teflon olie	Puntnippel		X	
3 BEWEGINGSWERK						
Olie ververst oktober 2008						
3.1	Lagering slingeras	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1		X	
3.2	Lagering as 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 1		X	
3.3	Rondsel	Interflon Fin Grease LS 2	Moeilijk bereikbaar		X	
3.4	Tandwiel 1 as 2	Interflon Fin Grease LS 2	Moeilijk bereikbaar		X	
3.5	Tandwiel 2 as 2	Interflon Fin Grease LS 2	Moeilijk bereikbaar		X	
3.6	Hoofdraaipunten brug	Perma smeerpotje	Potje vervangen november 2013 - Monitoren		X	
3.7	Tandenkrans	Interflon Fin Grease LS 2			X	
3.8	Lagering loopwiel 1	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2		X	
3.9	Lagering loopwiel 2	Interflon, Fin Grease MP2/3	Nippelblok 2		X	
3.10	Loopwielen 1 en 2	Interflon Fin Grease LS 2			X	
3.11	Hangslot	WD40	Slot olieën tijdens openen en sluiten		X	
3.12	Grendelconstructie opzetwerk	Interflon, Fin Grease MP2/3			X	
3.13	Tandbaan	Interflon, Fin Lube EP			X	
4 METINGEN						
4.1	Meting oplegkracht brug	-				X Bij een draaibrug is geen oplegkracht. Daarnaast zijn de opleggingen te laag voor de brug op te zetten
5 ALGEMEEN						
5.1	Overtollig vet verwijderen	-	Overtollig vet op en onder de brug verwijderen		X	