

<b>Job</b>	: 06635	St Brug loopt zwaar
<b>Object</b>	: 000249	Mazelaarsbrug
	:	
	:	
<b>Contract</b>	: 00042	Gemeente Dordrecht
<b>Jobsoort</b>	: Storing	<b>Uitvoeren op</b> : 28-07-22
<b>Vakgroep</b>	: WVB & Inkoop I&O Services	<b>Gereed uiterlijk</b> : 08-09-22
<b>Leverancier</b>	:	<b>Geplande stremming</b> Nee
<b>Actiehouder</b>	: ██████████	<b>Van</b> :
<b>Isah nr.</b>	: 52042 - 03	<b>Tot</b> :

Geplande medewerkers		
Werknemersnaam	Geplande startdatum	Geplande tijd in uren

**Toelichting**

**Aan: Hollandia Services**  
 Datum: 28-07-2022 10:12:18  
 Medewerker: ██████████  
 Bericht voor: ██████████  
 Beller: Dhr. ██████████  
 Bedrijf:  
 Telefoon: 06-1001 ██████████  
 E-mail:  
 Bericht: **Storing**

De melding is doorgegeven aan Dhr. ██████████ die Dhr. ██████████ zelf gaat bellen.

Naam: Dhr. ██████████  
 Telefoonnummer: 06-1001 ██████████  
 Bedrijfsnaam: Gemeente Dordrecht  
 Naam van het object (ALTIJD duidelijk vermelden!): Brug, Mazelaarsbrug  
 Omschrijving storing (zo duidelijk mogelijk!): De brug is volledig handbedient en gaat nu ontzettend zwaar en moeilijk omhoog.  
 Type storing (mechanisch, elektrisch, hydraulisch): Mechanisch  
 Tijdstip ontvangst melding: 10:13  
 Melding doorgegeven aan: Dhr. ██████████

Afbeelding



Afbeelding



## Werkinstructie

Storingsmelding vanuit de Gemeente Dordrecht  
Mazelaarsbrug loopt zwaar.

28-07-2022 opnemen storingsmelding

De brug loopt redelijk zwaar het het smeerpipje boven op de taats is afgebroken.

De smeervoorziening geheel verwijderd en meegenomen naar de zaak.

01-08-2022

█ en █ hebben een nieuwe smeervoorziening op de taats gezet.

De taats proberen door te pompen met vet maar deze geeft weerstand.

zelfs met de 500 bar elektrische vetspuit komt er geen vet in.

04-08-2022

Overleg gehad met de afdeling engineering hoe we de brug kunnen lichten en zo de taats kunnen verwijderen.

De brug moet in de (voor het vaarverkeer) gesloten toestand staan.

het kruis van de taats moet ondersteund worden met vijzels en zo kan de brug iets opgevijzeld worden.

De bouten van de deksel kunnen dan gelicht worden, en de taats is toegankelijk.

08-09-2022

De actie gestart zoals vooraf bedacht.

De brug goed ondersteund zodat we de deksel van de taats konden verwijderen.

de smerleiding van de taats was geheel dichtgewalst dus de brug is een lange tijd niet gesmeerd kunnen worden.

De smerleiding doorgeboord en de taats voorzien van nieuwe smeergroeven.

Alles goed in het vet gezet en weer terug gemonteerd.

Meerdere malen succesvol gedraaid en laten draaien door de bedienaar.

---

**Extra Materialen**

---

---

---

**Uitgevoerde werkzaamheden**

Werk gereed	:	Ja / Nee	Medewerker(s)	Tijdstip start	Tijdstip gereed
Naam / paraaf	:				
Datum	:				