



Notitie

## De Vliegenstraat

### K&L vergunningaanvraag

Opdrachtgever: HVC  
Project: Vliegen/ v.d. Goesstraat  
Kenmerk: RE22001-20-N03  
Revisie: A

Auteur(s): [REDACTED]

Datum: 23-05-2022

auteur

[REDACTED]

paraaf:

[REDACTED]

controle:

[REDACTED]

paraaf:

[REDACTED]

[REDACTED]

Coördinator ondergrondse infra  
Gemeente Dordrecht  
Tel: [REDACTED]



Akkoord  
2639848  
MOOR-385954  
25-05-2022

RE Rotterdam Engineering B.V  
Vasteland 78  
3011 BN Rotterdam  
Postbus 23155  
3001 KD Rotterdam  
Telefoon: 010-226 4935

E info@rotterdamengineering.nl  
I www.rotterdamengineering.nl  
IBAN: [REDACTED]  
Handelsregister nr. 24391533  
BTW-identificatie nr. [REDACTED]

## Inleiding

HVC is voornemens warmteleidingen aan te leggen in Dordrecht in de buurt van de Vliegen/ v.d. Goesstraat. In de Vliegenstraat wordt een DN100 VPS leiding neergelegd welke zal verjongen richting een DN80 VPS voor de aansluiting van Bouwblok C.

De leidingen sluiten aan op een bestaande leiding die door de Vliegenstraat loopt. Deze leiding is aangesloten op het ondergrondse leidingennet dat warmwater vanaf de uitkoppelingsinstallatie aan de Baanhoekweg transporteert naar verschillende afnemers in Dordrecht. In deze notitie wordt een korte toelichting gegeven op het ontwerp en de aanleg van het warmtenet t.b.v. de tracévergunning.

### 1. Algemene gegevens vergunningaanvraag

Leidingeigenaar : N.V. HVC  
Jadestraat 1  
1812 RD Alkmaar  
Postbus 9199  
1800 GD Alkmaar

Contactpersoon : ██████████  
██████████  
██

Start werk : zie WOW-portaal

Aannemer : Nijkamp

Omschrijving tracé : De werkzaamheden voor dit project betreffen de aanleg van een aanvoer- en een retourleiding voor het warmtenet van Dordrecht.

Buismateriaal : voorgeïsoleerde stadsverwarmingsbuis, Staal-PUR-PE

## 2. Betrokken partijen

Bij het ontwerp van de warmteleidingen zijn verschillende partijen betrokken. Het betreft vergunningverleners en andere stakeholders. In onderstaande tabel zijn de partijen benoemd.

PARTIJ	CONTACTPERSOON	FUNCTIE
Gemeente Dordrecht		Vergunningverlener
Afdeling K&L	[REDACTED]	
Afdeling groenbeheer	[REDACTED]	
	[REDACTED]	
Afdeling bereikbaarheid		
Afdeling grondwaterbeheer	[REDACTED]	
Afdeling rioolbeheer	[REDACTED]	
Toezicht kabels & leidingen	[REDACTED]	
Stedin Gas	[REDACTED]	Beheerder
Stedin Gas	[REDACTED]	Projectcoördinator
Evides	[REDACTED]	Beheerder

## 3. Vergunningen

In het kader van de aanleg van de warmteleidingen zijn in de engineeringfase enkele vergunningen aangevraagd door HVC (zie onderstaande tabel).

VERGUNNINGVERLENER	ONDERWERP	STATUS
Gemeente Dordrecht	Vergunning voor het aanleggen, hebben en onderhouden van warmteleidingen	Aangevraagd
	Melding voor lozen op vuilwaterriool	Gemeld
	Wegafzettingen / bereikbaarheid	Aangevraagd
Waterschap Hollandse Delta	Melding voor het onttrekken van grondwater	Gemeld

## 4. Toelichting ontwerp

Indien nodig wordt in dit hoofdstuk een beknopte toelichting gegeven op het ontwerp.

## 5. Gemaakte afspraken

In de volgende paragrafen worden de gemaakte afspraken met betrokken partijen genoemd. Indien er bij de partij een vergunning is aangevraagd wordt het onderwerp van de vergunning op hoofdlijnen beschreven.

### 5.1. Gemeente

Deze paragraaf beschrijft de afspraken die met de verschillende beheerders binnen de gemeente Dordrecht zijn gemaakt.

#### 5.1.1. K&L

Het tracéontwerp is voorafgaand aan de vergunningaanvraag voorgelegd aan de afdeling K&L van de gemeente Dordrecht. De uitgangspunten m.b.t. de ligging zijn verwerkt in de tekeningen. Tevens zijn met toezicht K&L en Stadsbeheer afspraken gemaakt over het herstel van de verhardingen, waarin de uitgangspunten deels afwijken van hetgeen is voorgeschreven in het handboek K&L van de gemeente Dordrecht.

#### 5.1.2. Verhardingen

Het opbreken en herstellen van de verhardingen zal buiten besproken worden door dhr. Hunting samen met dhr. Kiele.

#### 5.1.3. Groenbeheer

Voor de toekomstige indeling van de Vliegenstraat is de configuratie van de Bomen zo gekozen dat deze geen belemmering geven voor de aan te leggen leiding.

#### 5.1.4. Bereikbaarheid

Door De Omleiding is een verkeersplan opgesteld waar separate vergunningen voor aangevraagd worden.

### **5.1.5. Grondwaterbeheer**

Geen afstemming geweest, geen bijzonderheden.

### **5.1.6. Rioolbeheer**

Er is een melding gedaan bij het Omgevingsloket voor het lozen van onttrokken grondwater op het gemeentelijk riool.

### **5.1.7. Toezicht kabels & leidingen**

Met de toezichthouder K&L [REDACTED] van de gemeente Dordrecht zijn afspraken gemaakt voor het verhardingsherstel en de depotlocatie aan de Sitterstraat welke al vergund is voor het Project Kapteynweg / Sitterstraat.

### **5.2. Stedin Gas & Elektra**

Voor de aansluiting van bouwblok C wordt een gasleiding van Stedin gekruist welke verwijderd zal worden voor aanleg van de Stadsverwarming. HVC en Stedin zijn in overleg wanneer dit zal gebeuren.

### **5.3. Evides**

Ten aanzien van Evides zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

### **5.4. Waterschap Hollandse Delta**

Bij het waterschap is een melding gedaan voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanleggen en in standhouden van werksleuven voor de duur van het werk. Tevens is een melding gedaan voor het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater.